

# РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ТАДЖИКИСТАНА

## ПРОЕКТ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

**«План управления окружающей и социальной средой»**

*По подпроекту: SERSP-1С-07 «Капитальный ремонт Центра  
дополнительного образования для создания центра обучения молодежи в  
селе Фируз джамоата 20 солагии Истиклолияти Тоҷикистон района Фархор»*

**Март, 2021**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ</b> .....	3
<b>1. Введение</b> .....	4
<b>2. Цель подпроекта</b> .....	6
<b>ЧАСТЬ А: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ И СТРОИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b> .....	7
<b>ЧАСТЬ В: ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ</b>	16
<b>ЧАСТЬ С: МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ РИСКОВ</b> .....	17
<b>ЧАСТЬ D: ПЛАН МОНИТОРИНГА</b> .....	35
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ</b> .....	40

## ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АСМ	Асбестосодержащий материал [АСМ]
ВБ	Всемирный Банк
ВОЗ	Всемирная Организация Здравоохранения
ГБАО	Горно-бадахшанская автономная область
ГН	Гендерное Насилие
КООС	Комитет по охране окружающей среды [СЕР]
КДП	Комиссия джамоата по проекту [JPC]
ЛЗП	Люди, затронутые проектом
МОС	Механизм обратной связи
МЗСЗН	Министерство Здравоохранения и Социальной Защиты Населения Республики Таджикистан
МТМЗН	Министерство Труда, Миграции и Занятости Населения Республики Таджикистан
МОН	Министерство Образования и Науки Республики Таджикистан
НСИФТ	Национальный социальный инвестиционный фонд Таджикистан
ПВЗС	План Взаимодействия с Заинтересованными сторонами
ОПП	Основы политики переселения
ПГТ	Посёлок городского типа (городок)
ПРП	Партнер по реализации проекта [IP]
ПДП	План действий по переселению
ПТЛ	Профессионально-технический лицей
ППСЭУ	Проект повышения социально-экономической устойчивости
ПУОСС	План управления окружающей и социальной средой [ESMP]
РДОССВ	Рамочный документ охраны окружающей и социальной среды
СИЗ	Средства Индивидуальной Защиты
СЦЗ	Сельский центр здоровья
ТБО	Твёрдые бытовые отходы
НПО	Неправительственная организация
ЦДО	Центр дополнительного образования
ЦУП	Центр управления проектом
ЭКО	Экологическая и социальная оценка [ESA]
ЭСС	Экологические и социальные стандарты
ГЭЭ	Государственная экологическая экспертиза

## 1. Введение

Цели развития Проекта повышения социально-экономической устойчивости (ППСЭУ) состоят в том, чтобы укрепить местное самоуправление на основе широкого участия, улучшить качество местной инфраструктуры в целевых сообществах и расширить возможности для внеклассного обучения или получения средств к существованию для молодежи. Проект состоит из трех взаимосвязанных компонентов.

Компонент 1 предусматривает субгранты для финансирования социально-экономической инфраструктуры на местном уровне, которые направлены на решение приоритетных задач, определенных в ходе оценки потребностей сельских районов и процесса принятия решений на основе широкого участия. В рамках данного компонента будет также наращиваться потенциал администраций джамоатов и общинных учреждений. Основное внимание уделяется поддержке мобилизации сообществ и молодежи в целевых районах, с целью их вовлечения в процесс принятия решений о субгрантах и их постоянному вовлечению в цикл каждого подпроекта.

Компонент 2 проекта предусматривает проведение мероприятий в интересах нетрудоустроенных юношей и девушек с низким уровнем социально-экономического благополучия в целях повышения их общей устойчивости к таким рискам, как социальное отчуждение, бездеятельность и разочарованность. Данный компонент будет финансировать оказание инклюзивных услуг для молодежи и реабилитацию молодежных и общественных помещений, а также проведение тренингов по вопросам обеспечения источников средств к существованию, и приобретение инструментов и оборудование для осуществления мероприятий по обеспечению источников средств к существованию в семи целевых районах ГБАО и Хатлонской области.

В рамках компонента 3 будут финансироваться управление проектом, мониторинг и оценка, и наращивание потенциала.

Данный проект будет способствовать достижению более высоких целей в рамках Программы «Режима снижения рисков» (РСР) Всемирного банка, связанных с повышением устойчивости, которая определяется в качестве способности человека, сообщества и/или страны приспособливаться к трудностям, неблагоприятным воздействиям и/или внешним потрясениям либо реагировать на них, а также устранять их, что в свою очередь позволит уменьшить степень уязвимости перед такими вызовами и предотвращать дальнейшие риски возникновения неустойчивости.

### Потенциальные экологические воздействия.

Предполагаемая деятельность по проекту в рамках Компонентов 1 и 2 может привести к экологическим последствиям, связанным с шумом, пылью, загрязнением воздуха и воды, управлением твердыми отходами, деградацией биоразнообразия, опасностями для здоровья и проблемами в сфере охраны труда

и т.д. Ожидается, что экологические риски будут типичными для небольших инфраструктурных подпроектов и восстановительных работ по созданию центров обучения молодежи. Проектные мероприятия будут временными по своей природе и ограничены площадью участков. Все последствия могут быть соответствующим образом смягчены посредством применения наилучших методов строительства и соответствующих смягчающих мер. Риск стихийных бедствий и климатических потрясений высокий, в связи с чем проект будет включать наращивание потенциала местных субъектов по ряду соответствующих вопросов, касающихся уязвимости, конфликтов и насилия, и управления рисками бедствий, с участием местных и общинных учреждений, а также официальных и неофициальных лидеров.

#### Потенциальные социальные воздействия и вопросы переселения.

Проект направлен на улучшение социально-экономической инклюзии целевых уязвимых групп населения, а также молодых мужчин и женщин. Компонент 1 будет способствовать улучшению доступа к транспорту/питьевому водоснабжению/электричеству/или ирригации в целевых общинах, а также будет работать с махаллинскими комитетами или джамоатами для повышения их эффективности и оперативности реагирования на нужды членов сообществ. В рамках Компонента 2 проекта будет увеличено участие молодых мужчин и женщин в гражданской деятельности, обучении, индивидуальной трудовой деятельности или предпринимательской деятельности. Предполагаемая деятельность по проекту в рамках Компонентов 1 и 2 может привести к негативным социальным последствиям, связанным с временным ограничением доступа, приобретением земли, добровольной передаче земли, ожиданиями соседнего сообщества в отношении совместного использования выгод, неполным социальным охватом, неэффективностью социального посредничества в деле сокращения масштабов бедности, неэффективным управлением инвестициями в поддержку местных сообществ, рисками, связанными с управлением и борьбой с коррупцией, трудовыми рисками и связанными с этим насилием на основе гендерного различия, охраной здоровья и безопасности.

В целях предотвращения экологических и социальных рисков в рамках реализации “Проекта повышения социально-экономической устойчивости” НСИФТ разработал Рамочный документ охраны окружающей и социальной среды (РДООССВ) в соответствии с требованиями Всемирного банка и обнародовал его внутри страны во время общественных консультаций 13 марта 2019 года в городе Кулябе, 14 марта 2019 г. в Пянджском районе Хатлонской области; онлайн-консультации с заинтересованными сторонами в ГБАО были объявлены 10 апреля 2019 года. Окончательная версия РДООССВ была опубликована на сайте НСИФТ 15 апреля 2019 г. ([www.nsift.tj](http://www.nsift.tj)). Версия РДООССВ была официально представлена для публикации на английском языке на внешнем веб-сайте ВБ в апреле 2019 года.

## 2. Цель подпроекта

Цель данного подпроекта заключается в том, чтобы укрепить местное самоуправление на основе широкого участия, улучшить качество местной инфраструктуры в целевых сообществах и расширить возможности для внеклассного обучения или получения средств к существованию молодежи в Фархорской зоне. Основная цель разработки Плана управления окружающей и социальной средой (ПУОСС) заключается в том, чтобы избежать, свести к минимуму или смягчить потенциальные негативные воздействия на окружающую среду и социальные последствия, вызванные в результате реализации подпроекта. Данный ПУОСС позволит обеспечить проведение надлежащей оценки разработанных подпроектов с экологической и социальной точек зрения и на предмет их соответствия утвержденным ВБ экологическим и социальным стандартам, а также законам и нормативно-правовым актам Республики Таджикистан в сфере охраны окружающей среды и социальных вопросов, с целью достаточного смягчения каких-либо остаточных и/или неизбежных воздействий. Кроме того, в нем содержатся рекомендации по проведению экологического и социального мониторинга и подготовке соответствующей отчетности. Цель этого контрольного перечня заключается в том, что он будет применяться в качестве руководящих принципов для подрядчиков малых работ и является неотъемлемой частью тендерной документации для подрядчиков, выполняющих небольшие строительные работы в рамках проектов, финансируемых Банком.

В рамках реализации компонента 1С запланировано создание 17 центров обучения молодежи, из них в 6 объектах предусмотрено новое строительство, в 9 объектах - проведение капитального ремонта и в 2 - мелкий ремонт в целевых районах ГБАО (Вандж, Шугнан и Ишкашим) и Хатлонской области (Хамадони, Фархор, Пяндж и г. Куляб).

В связи с этим, для каждого объекта по проведению капитальных ремонтов предусмотрено разработать План управления окружающей и социальной средой (ПУОСС).

**ЧАСТЬ А: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ И СТРОИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ**

<b>1А. Институциональные и административные данные.</b>			
Страна	Таджикистан		
Название Проекта	Проект повышения социально-экономической устойчивости (ППСЭУ) в Таджикистане		
Исполнитель Проекта	Национальный социальный инвестиционный фонд Таджикистана (НСИФТ)		
Охват проекта и проектной деятельности	ППСЭУ охватывает 7 районов двух областей: Хатлонской области и Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Республики Таджикистан и направлен на улучшение социально-экономической инфраструктуры районов и развитие современных навыков целевых уязвимых групп, в частности молодых женщин и мужчин, которые не охвачены обучением и трудовой деятельностью, граничащих с Исламской Республикой Афганистан.		
Сфера деятельности участка/объекта	Центр дополнительного образования (ЦДО) в селе Фируз джамоата 20 солагии Истиклоляти Тоҷикистон района Фархор в Хатлонской области. На базе ЦДО создание Центра обучения для молодежи в селе Фируз джамоата 20 солагии Истиклоляти Тоҷикистон.		
Институциональные механизмы (имя и контактные данные)	Всемирный банк: Руководитель проекта: Роберт Вробель rwobel@worldbank.org	НСИФТ: Координатор ППСЭУ: Рахматуллоев О. orazbuda1982@gmail.com	
Механизмы реализации (имя и контактные данные)	Надзор за экологическими и социальными рисками (НСИФТ)  Главный специалист по экологическим и социальным мерам безопасности НСИФТ в городе Душанбе Неъматов Зафар: Эл.почта: nematov.zafar-1968@mail.ru Моб.тел:+992-918-98-56-43  Главный специалист по экологическим и социальным мерам безопасности в представительстве НСИФТ в городе Кулябе Саъдии Хайдар:	Подрядчик: (подлежит к определению)	Государственный надзор

	Эл.почта: saadi1991@bk.ru Моб.тел: 992-985-26-00-21		
--	--	--	--

## 2А. Описание строительного участка

Название участка (подпроект)	Капитальный ремонт Центра дополнительного образования для создания центра обучения молодежи в селе Фируз джамоата 20 солагии Истиклоляти Точикистон района Фархор
Описание местоположения объекта, включая приложение с картой объекта	<p>Адрес: Республика Таджикистан, Хатлонская область, район Фархор, джамоат 20 солагии Истиклоляти Точикистон, село Фируз</p> <p>Центр дополнительного образования (ЦДО) Министерства образования и науки Республики Таджикистан находится на окраине села Фируз (координаты его расположения <u>37°28'26"N 69°22'15"E</u>). Напротив ЦДО на расстоянии более 50 метров находится детский садик, на расстоянии более 150 метров находится средняя школа №12, расстояние до жилых домов составляет более 50 метров и от орошаемых земель не менее 500 метров.</p>  <p>Карта участка подпроекта SERSP-1С-07 (красная линия)</p>
Кому принадлежит земля?	Земля в Республике Таджикистан является исключительно собственностью государства, и государство гарантирует эффективное её использования в интересах народа.
Кто использует землю (формально / неформально)?	Использует землю Центр дополнительного образования (ЦДО) Министерства образования и науки Республики Таджикистан, который имеет свидетельство землепользователя на 0,1886 га, выданное со стороны



Хукумата района Фархор 17 марта 2021 года №43-002-000792.

Описание вопросов географического, физического, биологического, геологического, гидрографического и социально-экономического характера

Географическое описание: Центр дополнительного образования (ЦДО) находится на расстоянии около 1000 м от джамоата 20 солагии Истиклолияти Тоҷикистон, который расположен в селе Мехнатобод, от районного центра п.г.т. Фархор на расстоянии 5,5 км, от города Куляб на расстоянии 74 км и от города Душанбе к юго-востоку 184 км, простирающийся вдоль участка реки Пяндж на границе с Афганистаном.

На территории джамоата 20 солагии Истиклолияти Тоҷикистон проживают по данным 2019 года 16561 человек, что в совокупности составляет 1914 хозяйств. В селе Фируз по данным от 15 января 2021 года проживают 2216 человек, что составляет 1702 хозяйств. Климат района Фархор считается континентальным и не входит в самые жаркие районы Хатлонской области.

*Таблица 1. Основные характеристики климата в восточной части Хатлонской области (Кулябская зона, в которую входит район Фархор)*

Температура окружающей среды (на открытом воздухе)	Минимум:	-25°C и более
	Максимум:	+45°C и более
	Среднее дневное значение:	+35°C и более в июле
	Среднегодовое значение:	+16-17° С
Относительная влажность	январь - 80%, июль - 40%, очень засушливо	
Среднее количество осадков:	От 100-200 мм и от 400 до 800 мм.	
Количество дней с дождевым туманом:	Около 100 дней	
Максимальная солнечная радиация:	От 2,800 до 3,000 часов и более	
Максимальная температура почвы:	Более 36° С	
Приземная температура	От 32°C до 36°C и может быть больше (июль).	
Высота (метров над уровнем моря):	До 1000 метров	
Скорость ветра:	До 2,1 м/сек.	
Сейсмичность района	9 баллов	

В районе Фархор зима достаточно мягкая, при этом температура воздуха падает до -25°C и ниже. Количество выпадающих осадков меньше, чем в центральных районах страны, и осадки выпадают в основном с октября по март. Нормативная снеговая нагрузка составляет 70 кг/м<sup>2</sup>. Общее среднегодовое количество осадков в районе Фархор составляет около

125 мм и район в наибольшей степени подвержен риску стихийных бедствий, таких как землетрясения, которые также могут вызвать оползни, сели и наводнения. Особенно в весенний период года наблюдаются паводки; из-за повышения уровня воды в реке Пяндж происходит затопление прилегающих земель района Фархор с берегом реки Пяндж. В связи с этим, ежегодно проводятся берегоукрепительные мероприятия со стороны МЧС и Хукумата района.

Физическое описание: Здание Центра дополнительного образования (ЦДО) в селе Фируз было построено в 1982 году со стороны Хукумата района Фархор для административного здания джамоата 20 солагии Истиклолияти Точикистон.

В 2010 году администрацию джамоата 20 солагии Истиклолияти Точикистон перенесли в село Мехнатобод. На базе опустевшего здания джамоата до 2010 года функционировал филиал средней школы №12 и с 1 августа 2017 года №18 по решению Председателя Хукумата района Фархор создан Центр дополнительного образования, который обслуживает не только детей села Фархор, но и детей всего джамоата.

Действующее здание ЦДО имеет капитальное строения, то есть фундамент железобетонный (ж/б), стены выполнены из сборных ж/б изделий, перекрытия из сборных ж/б пустотных плит, кровля из асбестоцементных листов на деревянной конструкции. Здание состоит из 6 классных помещений с входом внутрь здания из открытого коридора. С 1982 года по настоящее время в здании ЦДО не проводился капитальный ремонт.



Фото здания центра дополнительного образования в селе Фируз

В рамках реализации подпроекта SERSP-1C-07 по созданию центра обучения молодежи на территории

ЦДО планируется провести капитальный ремонт учебного здания с общей площадью  $S=258,26$  м<sup>2</sup>, строительство туалета на 6 очков  $S=31,35$  м<sup>2</sup>, строительство хозсарая  $S=15,75$  м<sup>2</sup>, устройство ограждения, благоустройство территории и другие необходимые мероприятия.

В капитальный ремонт самого здания ЦДО входят работы по восстановлению кровли  $S=320$  м<sup>2</sup> (стальная кровля вместо асбеста), капитальный ремонт всех классов помещений с коридором с общей площадью  $S=224$  м<sup>2</sup>. Запланированные мероприятия будут производиться на основе составленного дефектного акта и разработанных чертежей со стороны инженеров НСИФТ, в которых предусматриваются ремонтные работы внутри классов помещений по замене оконных и дверных блоков, потолков и полов, системы внутреннего электроснабжения, отделочные работы внутренних и наружных стен. Продолжительность строительно-восстановительных работ по подпроекту SERSP-1C-07 составит 4 месяца и гарантийный срок после ввода объекта в эксплуатацию 1 (один) год.

Биологическое описание: Биологическая среда района с удивительным многообразием фауны и флоры находятся за пределами зоны проектного воздействия.

Геологическое описание: Геология характеризуется сложенными кайнозойскими и преимущественно миоценовыми осадочными породами, состоящими из толстых блоков проксимальных оплетенных речных отложений, отражающих крупные речные равнины. Почвы в основном состоят из отложений, эродированных с гор и состоящих из чередующихся слоёв гравия, песка, ила и глин.

Гидрографическое описание: Гидрографическое состояние района относится к бассейну реки Пяндж, которая разделяет границы между странами Таджикистан (правый берег) и Афганистан (левый берег). Река Пяндж образуется при слиянии рек Памир и Вахандарья и, сливаясь с рекой Вахш, образуется в реку Амударья. Источником питания реки Пяндж являются ледниковые, подземные, снеговые и дождевые воды. Неглубокое залегание грунтовых вод обусловлено естественным выклиниванием, слабой дренированностью данных участков и фильтрацией воды из оросительной сети. Основной причиной

	<p>подъема уровня грунтовых вод является выход из строя или засыпка существовавшей ранее дренажной системы, как на застроенной территории, так и за ее пределами.</p> <p><u>Социально-экономическое описание:</u> Район Фархор Хатлонской области расположен в долине реки Пяндж и граничит на севере с Дангаринским и Восейским районами, на востоке с районом Хамадони, на западе с районами Кушониён и Балхи и на юге с районом Пяндж и провинцией Тахар Исламской Республики Афганистан (границу разделяет река Пяндж).</p> <p>Районным центром является посёлок городского типа Фархор, а также имеется 9 сельских джамоатов, в которые входят 58 сёл. Общее количество населения района составляет более 151 тысячи людей, из них 84% проживают в сельской местности. Из общего количества населения, около 20% составляют молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет. Основная часть населения занята в сельском хозяйстве.</p> <p>Источником дохода населения района является земледелие, животноводство, садоводство, трудовая миграция, малый бизнес и работа в государственных учреждениях.</p>										
<p>Месторасположение и расстояние от пункта материального снабжения, особенно, агрегатов, воды, камней?</p>	<p>Строительные материалы: цемент, жженый кирпич, пило/материалы, оконные, дверные проёмы, все отделочные материалы, а также необходимые материалы будут доставлены из города Душанбе на расстояние 190 км. Инертные материалы (песок, щебень) на объект будут поставляться поблизости от действующего карьера района Хамадони</p>										
<b>Законодательство</b>											
<p>Уточнить национальное и местное законодательство и разрешения, которые применяются к проектной деятельности</p>	<p style="text-align: center;"><i>Перечень национальных законов и нормативов</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Таблица 1</i></p> <table border="1" data-bbox="603 1574 1540 2051"> <thead> <tr> <th data-bbox="603 1574 1090 1720">Название правового документа</th> <th data-bbox="1090 1574 1540 1720">Отраслевое Министерство /ведомство, ответственное за реализацию и контроль за исполнением</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="603 1720 1090 1798">Закон РТ «Об охране окружающей среды» 2011 (2017)</td> <td data-bbox="1090 1720 1540 1798">Комитет защиты окружающей среды РТ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1798 1090 1910">Водный кодекс РТ 2000 (2012)</td> <td data-bbox="1090 1798 1540 1910">Агентство мелиорации и ирри-гации при Правительстве РТ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1910 1090 1989">Закон РТ «Об экологическом мониторинге» 2011 (2014)</td> <td data-bbox="1090 1910 1540 1989">Комитет защиты окружающей среды РТ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1989 1090 2051">Закон РТ «Об экологическом образовании населения» 2010</td> <td data-bbox="1090 1989 1540 2051">Комитет защиты окружающей среды РТ</td> </tr> </tbody> </table>	Название правового документа	Отраслевое Министерство /ведомство, ответственное за реализацию и контроль за исполнением	Закон РТ «Об охране окружающей среды» 2011 (2017)	Комитет защиты окружающей среды РТ	Водный кодекс РТ 2000 (2012)	Агентство мелиорации и ирри-гации при Правительстве РТ	Закон РТ «Об экологическом мониторинге» 2011 (2014)	Комитет защиты окружающей среды РТ	Закон РТ «Об экологическом образовании населения» 2010	Комитет защиты окружающей среды РТ
Название правового документа	Отраслевое Министерство /ведомство, ответственное за реализацию и контроль за исполнением										
Закон РТ «Об охране окружающей среды» 2011 (2017)	Комитет защиты окружающей среды РТ										
Водный кодекс РТ 2000 (2012)	Агентство мелиорации и ирри-гации при Правительстве РТ										
Закон РТ «Об экологическом мониторинге» 2011 (2014)	Комитет защиты окружающей среды РТ										
Закон РТ «Об экологическом образовании населения» 2010	Комитет защиты окружающей среды РТ										

Закон РТ «О государственной экологической экспертизе» 2012	Комитет защиты окружающей среды РТ
Закон РТ «Об экологической экспертизе» 2012	Комитет защиты окружающей среды РТ
Закон РТ «Об адресной социальной помощи» 2017	МЗСЗН РТ
Закон РТ «Об обращениях физических и юридических лиц» 2016	Все государственные и негосударственные органы
Закон РТ «Об общественных объединениях» 2007 (2019)	Министерство юстиции РТ
Закон РТ «О местных органах государственной власти»	Местные органы государственной власти
Кодекс общественного здравоохранения 2017	МЗСЗН РТ
Закон РТ «Об отходах производства и потребления» 2002 (2011)	ГУП «Хочагии манзилию коммунали»
Постановление № 800 касательно загрязнения почвы и атмосферы выбросами	Комитет защиты окружающей среды РТ

**Перечень международных соглашений и конвенций, ратифицированных Таджикистаном.**

*Таблица 2*

Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (2016)
Конвенция о биологическом разнообразии (1997 г.) и ее Картахенский протокол по биобезопасности (2004)
Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (1992)
Конвенция об охране нематериального культурного наследия (2006)
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
Конвенция об инспекции труда (2009)
Конвенция ООН о правах ребенка (1993)

**Экологические и социальные стандарты ВБ:**

*Таблица 3*

СЭС 1 - Оценка и предупреждение экологических и социальных рисков и последствий;
СЭС 2 - Труд и условия труда;
СЭС 3 - Ресурсы и эффективность, предотвращение и управление загрязнением; и
СЭС 4 - Здоровье и безопасность сообщества.
СЭС 10 – Доступ к информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами.
Руководящие принципы ГВБ по охране окружающей среды и технике безопасности (ГБОС) (Общие руководящие принципы ГБОС: (а) ГБОС 2.5 – Биологические опасности; (б) ГБОС 2.7 – Средства индивидуальной защиты (СИЗ); (с) ГБОС 3.5 – Перевозка опасных материалов; и,

	(d) ГБОС 3.6 – Профилактика заболеваний;
	<b>Перечень строительных норм и правил Республики Таджикистан</b>
	<i>Таблица 4</i>
	СНиП РТ 11-01-2005 «Состав и порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»
	СНиП РТ 11-04-2020 «Типовое проектирования»
	СНиП РТ 81-01-2010 «Республиканские единичные расценки на строительные работы»
	СНиП РТ 81-01-2007 «Озеленение. Защитные лесонасаждения»
	СНиП РТ 12-06-2020 «Технический надзор в строительстве»
	СНиП РТ 03.01.04-01 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»
<b>Публичные консультации</b>	
Уточнить, когда/где проводятся общественные консультации	<p>Общественные консультации проведены 19 марта 2021 года со стороны НСИФТ с участием жителей села Фируз и сотрудников центра дополнительного образования в здании Центра дополнительного образования в селе Фируз джамоата 20 солагии Истиклолияти Тоҷикистон района Фархор, в которых участвовал 21 человек. Относительно Плана управления окружающей и социальной средой (ПУОСС) для подпроекта SERSP-1C-07 со стороны сотрудников лица и сообщества предложений и комментариев не поступило.</p> <p>Протокол общественных консультаций в приложении 1.</p> <p>Контакты для поступления предложения и жалобы</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Телефон доверия центрального офиса НСИФТ в г. Душанбе: + 992-2-21-87-53, (звонок можно осуществлять круглосуточно, разговор будет записываться);</li> <li>2) Электронная почта НСИФТ: <a href="mailto:info_sersp@nsift.tj">info_sersp@nsift.tj</a>.</li> <li>3) Главный специалист по экологическим и социальным мерам безопасности в представительстве НСИФТ в городе Кулябе Саъдии Хайдар: + 992-985-26-00-21</li> </ol>
<b>Развитие институционального потенциала</b>	
Ожидается ли развитие потенциала?	Посредством НСИФТ будет организована программа обучения для развития и расширения профессиональных навыков и потенциала по вопросам управления охраной окружающей среды и социальным вопросам. Это обучение укрепит потенциал НСИФТ и КООС (Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан) на районном уровне путем предоставления специализированных инструкций по

проведению экологических оценок, а также по управлению и мониторингу вопросов, связанных с защитными мерами. В рамках программы будет также оказана поддержка в деле проведения информационно-разъяснительной работы и консультаций с местными властями и бенефициарами подпроектов в целевых территориях для поощрения принципа «местной собственности». В рамках реализации подпроекта для развития институционального потенциала молодёжи предусмотрены обучающие мероприятия, тренинги по вопросам поиска источников средств к существованию. В рамках данной деятельности будет предусматриваться проведение адресной информационно-просветительской работы и подготовки в учебных лагерях (т.е. базовой краткосрочной подготовки) для более 600 уязвимых молодых мужчин и женщин, а также оказание специализированных услуг по поддержке жизнедеятельности (т.е. обучение предпринимательскому мышлению, анализу местного рынка, основам бухгалтерского учета, поддержка в подготовке бизнес-планов, последующее наставничество и обучение методам включения деятельности по смягчению последствий изменения климата в деятельности по обеспечению средств к существованию). НСИФТ будет нести ответственность за проведение данного тренинга; Перспективной молодежи будут предоставлены инструменты и оборудование в натуральной форме для облегчения ее доступа к небольшому капиталу в натуральном виде.

## ЧАСТЬ В: ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ/СОЦИАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ			
Деятельность/вопрос		Статус	Иницилируемые действия
А	Ремонтно-восстановительные работы или капитальный ремонт зданий	Да	Подрядчику необходимо следовать действиям, предусмотренным в <b>Разделе А ниже</b>
	Строительство новых небольших объектов	Нет	Новое строительство не планируется
В	Индивидуальная система отвода сточных вод с объекта	Нет	Отвод сточных вод в профессионально-техническом лицее централизованный
С	Исторические здания и районы	Нет	Исторические здания отсутствуют
Д	Отвод земельных участков <sup>1</sup>	Нет	Отвод земель не планируется, ремонтные работы будут проведены в пределах территории профессионально-технического лицея
Е	Опасные или токсичные материалы	Да	Подрядчику необходимо следовать мерам, описанным в <b>Разделе Е ниже</b>
Ф	Безопасность движения транспорта и пешеходов	Нет	Ремонтные работы будут проводиться в пределах территории профессионально-технического лицея, что не повлияет на безопасность движения транспорта и пешеходов.
Г	Управление социальными рисками	Да	Подрядчику необходимо следовать <b>Разделу Г ниже</b>



## ЧАСТЬ С: МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ РИСКОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	ПАРАМЕТР	КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО СМЯГЧЕНИЮ РИСКОВ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕР
0. Общие условия	Информирование и безопасность работников на объекте	Разработать информационные плакаты или стенды о предстоящих работах	Подрядная организация
		Уведомлять общественность о проведении работ посредством размещения надлежащих оповещений в СМИ и (или) размещения объявлений в местах общего доступа (в том числе, на участке работ)	НСИФТ
		Перед началом работ подрядчик должен получить все требуемые законодательством разрешения на выполнение ремонтных работ	Подрядная организация Технадзор
		Перед началом работ предоставить возможность Подрядчику ознакомиться с требованиями по соблюдению дисциплины и техники безопасности при проведении ремонтных работ. Получить от Подрядчика официальное подтверждение о соблюдении требований техники безопасности и дисциплины при проведении ремонтных работ	НСИФТ Технадзор
		Перед началом работ уведомить Подрядчика о недопущении негативных мер воздействия или при невозможности полного недопущения, то сведения к минимуму негативного воздействия на местных жителей и природную среду	НСИФТ
		Обеспечить соответствие индивидуальных средств защиты рабочих нормам передовой международной	Подрядная организация

		практики (постоянное использование защитных касок и, по необходимости, защитных масок, защитных очков, страховочных ремней безопасности и защитной обуви)	
		Разместить на объекте (строительной площадке) соответствующие указатели, информирующие рабочих об основных правилах и нормах, которые следует соблюдать	Подрядная организация
		Для работы на объекте сотрудники Подрядчика должны пройти медосмотр и представить справки о состоянии здоровья	Подрядная организация
		Необходимо обеспечить ежедневный замер температуры тела рабочих и при выявлении у рабочего повышенной температуры направить его в поликлинику для уточнения диагноза. Запретить больным рабочим допуск к месту проведения ремонтных работ	Подрядная организация
		Проведение инструктажа рабочих о технике безопасности при проведении работ	Подрядная организация
		Подписание кодекса поведения работников подрядных организаций	Подрядная организация
		Создать систему управления дорожным движением и провести обучение персонала – особенно, для доступа на участок работ и интенсивного автомобильного движения возле него. Обеспечить безопасные проходы и переходы для пешеходов там, где этому мешает движение транспорта	Подрядная организация

		Отрегулировать рабочее время в соответствии с местным характером дорожного движения – например, избегать основной транспортной деятельности в часы пик или во время движения скота	Подрядная организация
<b>А. Общие ремонтно-восстановительные и/или строительные работы</b>	Качество воздуха	<p>Летний период в районе Фархор длительный и жаркий, осадки очень редки в это время года, поэтому наблюдается естественное повышенное запыление атмосферного воздуха. Учитывая, что ремонтно-восстановительные работы для создания Центра обучения молодежи (ЦОМ) будут проходить на территории Центра дополнительного образования (ЦДО), чрезмерное образование органической и неорганической пыли при проведении ремонтных работ может негативно сказаться на качестве атмосферного воздуха и здоровье населения. Таким образом, для смягчения отрицательного влияния на качество атмосферного воздуха, необходимо предпринять следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-запрещается сбрасывать строительные отходы через оконные проемы;</li> <li>-сжигать строительные отходы и другой мусор;</li> <li>-готовить еду на открытом огне;</li> <li>-подметать территорию и внутренние помещения ЦДО с предварительным увлажнением поверхностей;</li> <li>-накрывать инертные материалы при длительном их хранении во избежание запыления;</li> </ul>	Подрядная организация

		<ul style="list-style-type: none"> <li>-накрывать кузов автомобилей при транспортировке инертных материалов и строительных отходов для предотвращения сдувания пыли;</li> <li>-при бурении/сносе стен необходимо предпринимать меры по гидроподавлению пыли (поливанием водой);</li> <li>-необходимо устанавливать на участке проведения работы, связанных с интенсивным образованием пыли пылеулавливающих экранов;</li> <li>-строительные отходы должны храниться на отведенной для этих целей площадке;</li> <li>-при установлении жаркой и сухой погоды необходимо производить увлажнение строительных отходов, в месте их временного хранения для предотвращения пылеобразования;</li> <li>-не допускать попадание почвы и строительного мусора на окружающие территории (тротуары, дороги, арыки), чтобы минимизировать распространение пыли и загрязнений.</li> <li>-не допускать сжигание на участке работ сухостоя, опавших листьев.</li> </ul>	
	Шум	Учитывая, что ремонтно-восстановительные работы ЦДО для создания Центра обучения молодежи (ЦОМ) расположены на отдельной территории, а также в период реализации не будут проводиться занятия (летние каникулы), повышенный шум при проведении ремонтных работ не может причинить неудобства сотрудникам и учащимся ЦДО, а также жителям прилегающих домохозяйств.	Подрядная организация Строй инспекция

		<p>При этом ожидается, что интенсивный, но непродолжительный шум будет возникать при разгрузке инертных материалов, необходимых для ремонта (щебень, песок), досок и металла, а также погрузки строительных отходов. В этой связи необходимо проводить вышеперечисленные работы в дневное время после 9 часов утра и до 19 часов вечера.</p> <p>Строго запрещается выбрасывать строительные отходы из оконных проемов для предотвращения возникновения шума и загрязнения прилегающей территории и атмосферного воздуха.</p> <p>Перед началом работ утвердить график работ с руководством ПТЛ, если он отличается от времени работы в промежутке с 9.00 до 19.00 часов. Электропитание оборудования, освещения и других электроинструментов будет происходить из общих городских сетей электроснабжения. В этой связи использоваться электрогенераторы не будут. Однако при необходимости использования подобного оборудования необходимо согласовать время его эксплуатации с руководством ЦДО.</p>	
	<p>Качество воды</p>	<p>Со всех сторон территории ЦДО находятся зеленые полосы, для полива которых организована арычная система (лотки для отвода дождевых вод). Система арычного полива заполняется водой только в сезон дождей. Таким образом, чтобы исключить засорение и поломку арыков, рекомендуется обустроить площадки для временного хранения строительных отходов на расстоянии 0,5 метров от арыка.</p>	<p>Подрядная организация Стройинспекция</p>

		<p>Необходимо предусмотреть, чтобы при подъезде грузового автотранспорта не были поломаны арыки. Тем не менее, при попадании строительных отходов в арычную сеть необходимо предпринимать их удаление на площадку временного хранения отходов.</p> <p>Во время ремонтных работ запрещается мойка автомашин и строительного оборудования на территории ЦДО. Чистка автомашин и оборудования должна производиться только на автомойках.</p> <p>Запрещается на территории ЦДО заправка ГСМ, замена масел, фильтров и другие ремонтные работы автотехники для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод. Такие мероприятия должны производиться на станциях технического обслуживания. В случае непреднамеренной утечки ГСМ предпринять меры по их удалению. Если пролив ГСМ был произведен на оборудованные поверхности (асфальт, бетон), то необходимо использовать абсорбенты (песок, опилки, ветошь) для сбора пролива. Загрязненные абсорбенты необходимо собрать и хранить в специальной емкости до их утилизации. При проливе ГСМ на почву необходимо до их полного просачивания лопатами вынуть загрязненный грунт и поместить его в емкость. Хранить до их утилизации.</p> <p>Также запрещается сбрасывать строительные отходы из оконных проемов первого и выше этажей</p>	
--	--	---	--

		для предотвращения разноса легких элементов и фракций строительных отходов и как следствия загрязнения почв.	
Управление отходами		<p>Площадку временного хранения опасных строительных отходов необходимо организовать с левой стороны главного входа ЦДО для удобства и безопасности погрузки строительных отходов и вывоза их за территорию, так как главный вход (ворота) ЦДО находится со стороны главной дороги села Фируз.</p> <p>Выбор места и площадь временного хранения неопасных строительных отходов необходимо согласовать с руководством и специалистом по АХЧ (административно-хозяйственной части) ЦДО.</p> <p>Перед началом ремонтных работ заключить договор на вывоз и утилизацию неопасных строительных отходов. Предоставить копию заключенного договора специалисту по экологическим и социальным мерам безопасности НСИФТ.</p> <p>При демонтаже деревянных конструкций их необходимо складывать отдельно от остальных отходов для их дальнейшей переработки или использования.</p> <p>Железные элементы конструкций необходимо сортировать и складывать отдельно от других видов отходов для их дальнейшей переработки или использования. Старую проводку из алюминия и меди необходимо сортировать и собирать отдельно от остальных отходов для их дальнейшей переработки.</p>	<p>Подрядная организация</p> <p>Строй инспекция</p> <p>НСИФТ</p>

	<p>Бумажные и картонные отходы необходимо собирать отдельно от остальных видов отходов в защищенном от атмосферных осадков месте для сохранения их потребительских свойств и передачи на переработку.</p> <p>При демонтаже окон необходимо соблюдать технику безопасности и исключить любую возможность разбития стекла. Деревянные окна с остеклением необходимо складировать отдельно в полной сохранности деревянной конструкции для их дальнейшего использования. В случае, если стекло было разбито, то крупные его осколки необходимо собрать в отдельную емкость с соблюдением осторожности, мелкие фрагменты стекла необходимо собрать метлой и с помощью совка удалить в ту же емкость с крупными фрагментами. Для предотвращения порезов и увечий от битого стекла необходимо их удалять с места проведения ремонтных работ в общие контейнеры для твердых бытовых отходов (ТБО).</p> <p>Люминесцентные лампы будут аккуратно демонтированы и переданы специалисту по АХЧ (административно-хозяйственной части) ЦДО, так как в процессе ремонта будут установлены новые энергосберегающие лампы.</p> <p>Остальные строительные отходы, которые не могут быть использованы повторно или переработаны, должны собираться на специально отведенной площадке. При этом крупногабаритные отходы должны быть поделены на части для удобства их</p>	
--	--	--



		<p>хранения и погрузки в автотранспорт для транспортировки. Строительные отходы нельзя хаотично сваливать друг на друга, а должны аккуратно укладываться для снижения их объемов и экономии места для хранения. Строительные отходы должны собираться и храниться только в пределах отведенной для этих целей площадки.</p> <p>Исключать во время ремонта образование опасных жидких строительных отходов, которые при попадании в систему канализации могут привести к ее засору, поломке, химическому изменению бытовых сточных вод, которые приведут к нарушению работы городских очистительных сооружений.</p> <p>При этом неопасные строительные жидкие отходы необходимо удалять в систему городской канализации. При этом, надо иметь в виду, что остатки бетонных растворов, которые не были использованы, нельзя сливать в городскую систему канализации. Их необходимо законсервировать и использовать позже, если невозможно, то надо дать им застыть и размещать вместе с другими неопасными твердыми строительными отходами.</p>	
В. Индивидуальная система отвода сточных вод с объекта	Качество воды	<p>Сточные воды центра дополнительного образования (ЦДО), в том числе и от Центра обучения молодежи (ЦОМ), отводятся в централизованную систему городской канализации согласно договору с коммунальными службами района Хамадони</p>	

С. Историческое (ие) здание(я)	Культурное наследие	Ремонтируемое здание не является «Культурным наследием»	
D. Отвод земельных участков	План/схема приобретения земельного участка	<p>В рамках реализации подпроекта SERSP-1C-07 планируется проведение ремонтных работ в существующем здании, на территории центра, который имеет сертификат на землепользование. Отвода новых земель не предусматривается</p> <p>Однако во время строительно-восстановительных работ может быть временное ограничение доступа к зданию для учащихся и персонала ЦДО.</p> <p>Тем не менее, для смягчения прямых или косвенных ограничений доступа для учащихся и персонала ЦДО к зданию необходимо предпринять следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Установить предупреждающие знаки, барьеры и перегородки, чтобы рабочая площадка была хорошо видна.</li> <li>-Обеспечить безопасные проходы и переходы для учащихся и персонала ЦДО к зданию при необходимости.</li> <li>-Отрегулировать рабочее время в соответствии с временем проведения занятия в ЦДО.</li> <li>-По возможности проводить ремонтно-восстановительные работы в период каникул учащихся.</li> <li>-Обеспечить безопасный и постоянный доступ к классным помещениям в здание, где проводится ремонт.</li> </ul>	

<p>Е. Токсичные материалы</p>	<p>Обращение с асбестом</p>	<p>В рамках реализации подпроекта SERSP-1С-07 предусмотрены работы связанные с обращением с асбестом в части по восстановлению кровли ЦДО, так как существующая кровля из асбестовых листов будет заменена на стальные кровельные листы, и в связи с этим необходимо соблюдать требования безопасности.</p> <p>Так как всем известно, что асбест является опасным материалом, если волокна или частицы асбеста попадут в лёгкие человека, то он может вызвать рак легких и другие легочные заболевания.</p> <p>1. При демонтаже асбестовых листов кровли необходимо использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Одноразовые комбинезоны, оснащенные капюшоном;</li> <li>b. Сапоги без шнурков;</li> <li>c. Новые перчатки из прочной резины;</li> <li>d. Респираторы с фактором защиты 20 или больше (напр. респиратор с фильтром РЗ);</li> <li>e. Недопустимо курение, употребление пищи или питья при работе с асбестом.</li> </ol> <p>2. При сборе или укладке асбестовых листов кровли в определённые места временного хранения необходимо руководствоваться следующим порядком:</p>	<p>Подрядная организация НСИФТ</p>
-------------------------------	-----------------------------	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Определить местоположение всех видимых АСМ, осторожно, но тщательно побрызгать каждый из них водой;</li> <li>✓ Как только АСМ, будет увлажнен; собрать видимый АСМ лопатой и поместить в чистый пластиковый контейнер;</li> <li>✓ Если АСМ частично захоронен в грунте, удалить его из грунта, используя в качестве инструмента лопату и поместить его в пластиковый контейнер;</li> <li>✓ Прикрепить наклейку внутри каждого мешка с обозначением о содержании асбеста, а также опасно для здоровья человека и не подлежит переработке;</li> <li>✓ Надежно закрыть пластиковые контейнеры и поместить в отведённые места для асбестовых отходов с наклеенным обозначением «содержится асбест» и обеспечить герметичность каждого контейнера;</li> <li>✓ После окончания работ, промыть все лопаты и другое оборудование с помощью ветоши, поместить ветошь в пластиковые мешки для отходов, затем в контейнер для асбестовых отходов.</li> </ul> <p>3. Индивидуальная санитарная обработка по завершении работ, связанных с асбестом</p>	
--	--	--	--

		<p>a. После окончания процесса санитарной обработки, очистить сапоги с помощью влажной ветоши;</p> <p>b. Снять одноразовые комбинезоны и полиэтиленовые перчатки, чтобы они были вывернуты внутренней стороной наружу, поместить их в пластиковый мешок вместе с ветошью, используемой для очистки обуви;</p> <p>c. Использованный одноразовый респиратор поместить в полиэтиленовый мешок, завязать и поместить в контейнер для асбестовых отходов;</p> <p>d. Весь персонал, должен тщательно ополоснуться, прежде чем покинуть объект, а также место после ополаскивания должно быть убрано влажной ветошью, которая затем будет помещена в пластиковые мешки, как указано выше.</p> <p>4. Транспортировка и захоронение асбестосодержащих отходов - водитель транспортного средства, перевозящий асбестосодержащие отходы, должен быть проинструктировано правилах перевозки груза. Работы, связанные с загрузкой и транспортированием, выгрузкой и захоронением отходов должны быть механизированы. Транспортирование отходов должно исключать возможность потерь по пути следования и загрязнение окружающей среды. Захоронение асбестосодержащих отходов должно осуществляться на полигонах для твердых бытовых отходов (ТБО) и неутилизованных твердых промышленных отходов.</p>	
--	--	---	--

		<p><i>В случае обнаружения асбеста при ремонтных работах необходимо предпринять следующие действия:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Остановить все работы в радиусе 5 м от места АСМ, произвести эвакуацию всего персонала с территории данного участка;</i></li> <li>- <i>Обозначить границу территории в радиусе 5 м столбчатым ограждением для безопасности сигнальной лентой и легко видимыми предупреждающими знаками, оповещающими о присутствии асбеста;</i></li> <li>- <i>Оповестить руководство ПТЛ, а также специалистов по надзору над исполнением природоохранных мер, чтобы без промедления организовали инспектирование объекта;</i></li> </ul>	
	Обращение с токсичными / опасными отходами	<p>Токсичных/опасных материалов на территории ЦДО не имеется.</p> <p>При этом, если в результате работ обнаружатся токсичные/опасные материалы (поврежденные ртутные градусники, тонометры, люминесцентные лампы), то необходимо провести следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уведомить руководство по ЦДО, специалиста по экологическим и социальным мерам безопасности НСИФТ, предупредить рабочих об опасности воздействия паров ртути на здоровье человека.</li> <li>- Аккуратно, не повреждая оболочку прибора переместить его в безопасное место, которое должно находиться в хорошо проветриваемом помещении.</li> </ul>	<p>Подрядная организация</p> <p>Строй инспекция</p> <p>НСИФТ</p>

		<p>-Отметить место временного размещения ртутьсодержащих приборов предупреждающими знаками.</p> <p>-Временное хранение токсичных веществ должно быть организовано в герметичных контейнерах, на которых должна быть указана информация по обращению с такими веществами.</p> <p>-Вызвать территориальное подразделение МЧС.</p> <p>При обнаружении неповрежденных ртутных градусников, тонометров, люминесцентных ламп необходимо уведомить и передать приборы администрации ЦДО.</p> <p>Во время проведения работ запрещается использовать краски и растворители с токсичными компонентами.</p>	
Ф. Безопасность дорожного движения и пешеходов	Прямые или косвенные опасности	Ремонтные работы будут проводиться в пределах территории профессионально-технического лицея, что не повлияет на безопасность движения транспорта и пешеходов.	
Г. Управление социальным риском	Управление связями с общественностью	<p>Подрядчик назначает одного своего сотрудника в качестве контактного лица, которое отвечает за связь с местным населением, а также за получение обращений/жалоб от местного населения.</p> <p>Подрядчик обязан проводить консультации с местными сообществами для урегулирования конфликтных ситуаций между заинтересованными сторонами, в том числе между работниками и местным населением.</p>	Подрядная организация НСИФТ

		<p>Подрядчик будет информировать близлежащее население о графиках ремонтных работ.</p> <p>Обеспечить Механизм рассмотрения жалоб для заинтересованных сторон и довести информацию до них.</p> <p>Менеджер представительства НСИФТ в Кулябе: Одинаев Мирзомурод: Тел.: +992 918898198</p>	
	<p>Управление трудовыми вопросами</p>	<p><u>Трудовые отношения</u>; Привлекаемые рабочие рассматриваются как рабочая сила подрядчика и, в связи с этим, должны соблюдаться следующее требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Детский труд (детей до 18 лет) для выполнения любых видов работ на объекте полностью запрещён;</li> <li>-Привлечение членов сообществ в качестве общественных работ в рамках хашаров запрещено;</li> <li>-Подрядчик подписывает с каждым рабочим договора, в которых будут прописаны из права и обязанности с соблюдением трудовой норм, то есть <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 часовой рабочий день, в случае превышения установленного времени учет внеурочного времени с соответствующей оплатой;</li> <li>• 40 часовая рабочая неделя;</li> <li>• 1 час на обед;</li> </ul> </li> <li>-Подрядчик подписывает с каждым рабочим кодекс поведения, соответствующий международной практике, и рабочие должны строго следовать ему, в противном случае возможно увольнение рабочих и взимание соразмерных финансовых штрафов;</li> </ul>	<p>Подрядная организация НСИФТ</p>



		<p>-Повышать осведомленность рабочих об общих принципах управления связями с местным населением;</p> <p>-Организовать доступ рабочих к туалетам и зонам для мытья рук, которые должны быть обеспечены горячей и холодной водой, мылом и сушилкой для рук в достаточном объеме.</p> <p>- Разработать систему рассмотрения жалоб от рабочих.</p> <p><u>Условия проживания</u>; С учетом того, что плановые работы носят краткосрочный характер, то неквалифицированных рабочих по возможности необходимо привлекать из местных сообществ, а для выполнения нетяжелой работы привлекать женщин. Если к выполнению работ будут привлекаться местные рабочие, то отпадает необходимость в предоставлении рабочим мест временного проживания, а обеспечение их адекватными условиями (кухней, душевыми, туалетом и т.д.) необходимо.</p> <p>Если к выполнению работ будут привлекаться рабочие из других регионов или городов и сел, не имеющие в месте проведения ремонтных работ своего жилья, то Подрядная организация должна обеспечить их жильем. Жилье должно быть обеспечено следующими условиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Спальными комнатами с кроватями;</li> <li>• Кухней с возможностью готовить еду, хранить продукты;</li> </ul>	
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Санитарными условиями (душ или баня, туалет, место, где можно стирать одежду);</li> <li>• В холодное время года – отоплением;</li> <li>• Центральным электроснабжением.</li> </ul>	
	Требования к охране здоровья и безопасности работников	<p><u>Охрана здоровья:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-На строительной площадке необходимо иметь медицинскую аптечку для оказания первой помощи для лиц, получивших производственную травму.</li> <li>-Ежедневно измерять температуру работников перед началом работ на строительной площадке.</li> <li>-Проведение регулярных мероприятий со всеми работниками на строительной площадке относительно соблюдения требований по предотвращению COVID-19;</li> </ul> <p><u>Безопасность работников:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Проводить инструктаж по технике безопасности перед началом каждого вида работ и регулярно проверять соблюдение техники безопасности.</li> <li>-Обеспечить спецодеждой (маски, перчатки и защитные очки, для ремонтных работ также каски и защитная обувь), средствами индивидуальной защиты, инструментами, материалами;</li> <li>- Обеспечить необходимым оборудованием для выполнения высотных работ (строительные леса, временные ограждения, страховочные ремни и канаты и т.д.)</li> </ul>	Подрядчик

## ЧАСТЬ D: ПЛАН МОНИТОРИНГА

Тип деятельности	Что за параметр подлежит мониторингу?	Где будет проводиться мониторинг параметра?	Каким образом будет проводиться мониторинг параметра?	Когда (Определите частоту / или непрерывность?)	Зачем (проводится мониторинг данного параметра?)	Кто (несёт ответственность за мониторинг?)
<b>ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА</b>						
Поставка строительных материалов	Закупка строительных материалов у лицензированного поставщика	В офисе или на складе поставщика	Верификация документов	При заключении договоров поставки	Обеспечить технический порядок объекта и его безопасность для охраны здоровья человека.	НСИФТ - Специалист по закупкам; НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору;
Перевозка строительных материалов и отходов  Передвижение строительной техники	Техническое состояние транспортных средств и оборудования; - Защита грузовых автомобилей при помощи чехла; - Соблюдение установленных часов и маршрутов перевозки	- Строительная площадка; - Маршруты транспортировки строительных материалов и отходов	Автомобили будут направлены на станцию технического осмотра	1 раз до начала работ	Для предотвращения утечек ГСМ, загрязнения атм. воздуха, повышенной концентрации загрязняющих веществ в отходящих газах, уменьшения пыления при перевозке отходов с кузова и грунтовых дорог, снижения риска автомобильных аварий, снижения количества шума	НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору;
Движение строительной техники	Выбор маршрута доставки материалов и вывоза отходов Соблюдение установленных часов и маршрутов перевозки	На маршруте	Обследование маршрута	На постоянной основе Внезапные проверки в рабочее и нерабочее время	Для снижения воздействия шума на местное население, снижения интенсивности пыления при перевозке отходов с кузова и грунтовых дорог, выбора наикратчайшей дороги до места	НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору;

					назначения, снижения риска автомобильных аварий.	
Техническое обслуживание строительной техники	Мойка автомобилей и строительной техники на специальных автомойках Ремонт автомобилей и строительной техники на СТО Заправка или смазка строительного оборудования на пунктах замены масла технического осмотра	Строительная площадка	Инспекция деятельности	Во время эксплуатации автотехники и оборудования	Избегать загрязнения воды и почвы нефтепродуктами при мойке и замене/доливке ГСМ Своевременно локализовать и уменьшить ожидаемый ущерб в случае пожара Снижение шума при ремонте техники	НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору; НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта.
Образование строительных отходов	Временное хранение строительных отходов и асбестосодержащих материалов в специально отведенных местах. Сортировка и отдельное хранение опасных отходов от неопасных	Строительная площадка	Инспекция деятельности. Подрядчик должен обеспечить, чтобы специалист СЭП проводил регулярные тренинги с рабочими по надлежащему разделению отходов, в частности по обращению с опасными строительными отходами; и вести регистрационные журналы для управления отходами	Периодически во время строительства и после его завершения	Предотвращать загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод Сокращение объемов опасных отходов Увеличение объемов перерабатываемых отходов	ЦДО -Администрация Подрядчик - подроекта НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору; НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта.

	Своевременное удаление отходов и асбестосодержащих материалов в официально обозначенные места	Место утилизации отходов	Инспекция деятельности	Периодически во время строительства и после его завершения	Избегать несчастных случаев на строительной площадке из-за разбросанных фрагментов строительных материалов и мусора Сохранять эстетический вид строительной площадки и ее окрестностей Защита почвы, поверхностных вод, атмосферного воздуха при временном хранении отходов	ЦДО -Администрация Подрядчик - подроекта НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору; НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта.
Производство бытовых отходов	Размещение контейнеров для сбора отходов Договор на оказание услуг по вывозу и размещению бытовых отходов с муниципальным предприятием	Строительная площадка	Визуальное наблюдение	Общий срок ремонтных работ	Предотвратить загрязнение почвы и воды бытовыми отходами	ЦДО -Администрация Подрядчик - подроекта НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору. НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта.
Реконструкция и благоустройство строительной площадки	Заключительная уборка территории	Строительная площадка	Инспекция деятельности	Период завершения строительства	Снизить потерю эстетической ценности ландшафта из-за строительных работ Защита окружающей среды	ЦДО -Администрация Подрядчик - подроекта НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по технадзору.
Здоровье и безопасность работников	Обеспечение строителей рабочей одеждой и СИЗ; Строгое соблюдение правил эксплуатации	Строительная площадка	Инспекция деятельности. Специалист СЭП Подрядчика	Общий период работ	Уменьшить вероятность травм и несчастных случаев для строителей, снижение риска заражения COVID	ЦДО -Администрация Подрядчик - подроекта НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды;

	строительной техники и использования СИЗ; Строгое соблюдение национальных правил проведения строительных работ; Наличие основных средств пожаротушения; Наличие записей об инструктаже и обучении технике безопасности труда		должен проводить регулярные тренинги по технике безопасности для рабочих и вести журналы учета таких тренингов с соответствующими темами, применяемыми во время строительных работ.			НСИФТ - Специалист по техническому надзору; НСИФТ - Специалист по закупкам.
Трудовые отношения	Наличие письменных контрактов Не применение детского труда Отсутствие сексуального домогательства МРЖ для работников	Офис подрядчика Строительная площадка	Инспекция деятельности	Общий период работ	Предотвратить нарушения прав сотрудников	ЦДО -Администрация Подрядчик - подроекта НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по технадзору.
Связь с общественность.	Наличие жалоб и предложений	В системе МОС	Через МОС	Общий период работ	Для приёма предложений, жалоб	НСИФТ - Специалист МОС;
<b>ЭТАП ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>						
Обращение с бытовыми отходами	Наличие подходящего типа и количества мусорных баков для бытовых отходов; Своевременный вывоз бытовых отходов с территории ЦДО на основе договора об оказании услуг по вывозу и размещению отходов	Помещения ЦДО	Осмотр помещений ЦДО; Проверка наличия и действительности и договора на вывоз и размещение отходов с муниципальным предприятием	Общий срок эксплуатации объекта	Поддержание хороших санитарных условий в ЦДО Ограничение загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод	Администрация ЦДО; Государственный Центр санитарного эпидемиологического надзора; НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта.

<p>Готовность к чрезвычайным ситуациям</p>	<p>Наличие системы пожарной сигнализации и локализации пожара, а также аварийных резервных систем для электроснабжения и водоснабжения Наличие плана реагирования на ЧС</p>	<p>Помещения ЦДО</p>	<p>Периодические проверки. В рамках Плана реагирования на ЧС ежемесячные проверки пожарной безопасности должны проводиться специалистом СЭП для обеспечения надлежащего оснащения пожарных станций и сохранения полностью заряженных, хорошо смонтированных и работоспособных огнетушителей.</p>	<p>Общий срок эксплуатации объекта</p>	<p>Снизить риски для персонала и пациентов ЦДО; Избегать сбоев в предоставлении коммунальных услуг в ЦДО</p>	<p>Администрация ЦДО, ответственный по ГО и ЧС; НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта.</p>
--	---	----------------------	--	--	--	--

Составили:

Главный специалист по экологическим и социальным мерам безопасности НСИФТ

Зафар Неъматов

Главный специалист по экологическим и социальным мерам безопасности НСИФТ в городе Куляб

Саъдии Хайдар

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

## «ЛОИҲАИ ТАҲКИМИ УСТУВОРИИ ИҶТИМОЙ-ИҚТИСОДӢ» «Socio-Economic Resilience Strengthening Project»

### ПРОТОКОЛИ

Семинар-машварат оид ба муҳокимаи хуччати нақшаи идоракунии чораҳои экологӣ ва иҷтимоӣ барои "Таъмири асосии бинои Маркази таҳсилоти таълимии иловагӣ барои бунёди маркази омӯзиши ҷавонон дар деҳаи Фирӯз, ҷамоати деҳоти 20-солагии Истиқлоляти Тоҷикистон, ноҳияи Фархор"

ноҳияи Фархор 19 марти соли 2021  
вилояти Хатлон.

**Мақсад:** Шиносой намудани ҷомеа ва ҷонибҳои ҳавасманд бо нақшаи идоракунии чораҳои экологӣ ва иҷтимоии беҳатарӣ "Таъмири асосии бинои Маркази таҳсилоти таълимии иловагӣ барои бунёди маркази омӯзиши ҷавонон дар деҳаи Фирӯз, ҷамоати деҳоти 20-солагии Истиқлоляти Тоҷикистон, ноҳияи Фархор" дар доираи Лоихаи таҳкими устувории иҷтимоӣ-иқтисодӣ.

**Чой ва санаи баргузорӣ:** дар Бинои Маркази таҳсилоти таълимии иловагӣ 19.03.2021 сол

**Иштирок намуданд:**

**Фасалитаторон:** намояндагони Намояндагии Бунёди миллии иҷтимоии маблағгузории Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб: Одинаев Мирзомурод Мерганович - менечери намояндагии БМИМТ дар шаҳри Кӯлоб, Саъди Ҳайдар - сармутахассис оид ба чораҳои беҳатарии экологӣ ва иҷтимоӣ дар намояндагии БМИМТ дар ш.Кӯлоб.

Алихонов Ҷумахон - сармутахассис-муҳандис оид ба назорати техникийи лоихаҳо дар намояндагии БМИМТ дар шаҳри Кӯлоб

Рӯзномаи семинар-машварат:

Маълумоти умумӣ дар бораи Лоихаи таҳкими устувории иҷтимоӣ-иқтисодӣ.

Муаррифӣ ва баррасии зерлоихаи "Таъмири асосии бинои Маркази таҳсилоти таълимии иловагӣ барои бунёди маркази омӯзиши ҷавонон дар деҳаи Фирӯз, ҷамоати деҳоти 20-солагии Истиқлоляти Тоҷикистон, ноҳияи Фархор"

Таҳлилу музокираҳо ва ҷамъбасти натиҷаҳои семинар-машварат.

Протоколро навишт: Саъди Ҳ

19.03.2021 сол





**«ЛОИҲАИ ТАҲКИМИ УСТУВОРИИ ИҚТИМОЙ-ИҚТИСОДИ»**  
**«Socio-Economic Resilience Strengthening Project»**

**Сценари машваратӣ**

**Дар мавзӯи:** Пешниҳоди ҳуҷҷати нақшаи идоракунии чораҳои экологӣ ва иҷтимоии беҳатарӣ барои **Таъмири асосии бинои Маркази таҳсилоти таълимии иловагӣ барои бунёди маркази омӯзиши ҷавонон дар деҳаи Фирӯз, ҷамоати деҳоти 20-солагии Истиклолати Тоҷикистон, ноҳияи Фархор.**

шаҳр/ноҳия: Фархор

Сана: 19.03 2021с.

Ҷои баргузори: дар бинои маркази таҳсилоти таълимии иловагӣ

**Рӯйхати иштирокчиён**

№	Ному насаб	Вазифа/ташкilot	Телефон	Имзо
1.	Раҳмаев Ш. Ш.	Менеджер	918-89-81-98	[Имзо]
2.	Амомбаева С. Ҷ.	омӯзгор	907-31-86-88	[Имзо]
3.	Алишарова М.	омӯзгор	900-97-13-16	[Имзо]
4.	Раҳимова Ш.	омӯзгор	905-66-07-20	[Имзо]
5.	Қурбонқонова Ш.	омӯзгор	905-45-21-88	[Имзо]
6.	Қаримова Ҷ.	омӯзгор	907-109-05-06	[Имзо]
7.	Қаримова Ш.	омӯзгор	88080-50-52	[Имзо]
8.	Ширкунова М.	омӯзгор	909-96-27-93	[Имзо]
9.	Идгабова Машима	Мудавир	907-09-41-22	[Имзо]
10.	Қаримова Ш.	Ҷароиш	903-20-01-47	[Имзо]
11.	Салиев Сафармурод	муҳомид	900-98-98-98	[Имзо]
12.	Алиев Ш.	Тосбон	907-318957	[Имзо]
13.	Савдучи Ҷ.	Сар. дир. БҶ 209 ҶК БМИМТ	985-260029	[Имзо]
14.	Савдучи Ҷ.	Сар. дир. муҳомиди БМИМТ	918-88-60-66	[Имзо]
15.	Худайдадов Д.	мудавир ҳамагонӣ	900-434302	[Имзо]
16.	Ҳоҷиддинова Д.	дир. М.Т. И.М.Ф.	907-20-70-60	[Имзо]
17.	Қаримов Ф.	сокини деҳа	900-73-00-43	[Имзо]
18.	Савдова М.	тех. мадрис	904-27-31-32	[Имзо]
19.	Ҳидоёнова З.	сокини деҳа	55-999-48-48	[Имзо]
20.	Савдов М.	сокини деҳа	93-703-74-42	[Имзо]
21.	Алиев Ш.	Сар. дир. муҳ. 194-720-100210	985-20-78-67	[Имзо]
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				

Шаҳси масъул: Савдучи Ҷ. Имзо: [Имзо]